Проверка коммуникаций перед отделкой

До зашивки стен видны маршруты кабелей, соединения в коробках, маркировка линий в щите. Сечение кабеля сверяют с проектом. Повреждения изоляции отмечают с привязкой к комнате.

У канализационных труб измеряют уклон. На водопроводе осматривают крепления, в местах пересечения труб — расстояние между ними.

Перед заливкой тёплого пола проверяют шаг труб, ленту по периметру помещения. Результат испытания на герметичность записывают отдельно для каждого проверенного участка.

Объект

Дата осмотра

Система

Участок	Результат проверки	Готовность к отделке