Приёмка материалов на участке

При разгрузке сверяют маркировку партии с накладной, затем пересчитывают упаковки. Если количество расходится, в бланке указывают обе цифры.

У кладочных блоков отмечают трещины, сколы, повреждения упаковки. У древесины смотрят следы намокания при перевозке. Материал с заметным дефектом откладывают до решения о замене.

При поставке бетона проверяют обозначение смеси по накладной, время отправки с завода, время прибытия на участок. Паспорт качества сохраняют вместе с документами этой партии.

Дата поставки

Материал

Поставщик

По накладной	Принято	Замечание